



Informationsvorlage

SdBM-001-25

Fachbereich	Stab des Bürgermeisters
Berichterstatter	Wildenhues, Verena

Vorlagen-Datum	27.01.2025
----------------	------------

Gremium	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2025	öffentlich

Betreff: Statusbericht "Sanierung Eggebäd" – Stand Februar 2025

Sach- und Rechtslage:

Die Sanierung des Eggebäds schreitet planmäßig voran. Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der erfolgreichen Vergabe der Planungsleistungen Ende Dezember 2024 erreicht. Es wurden zwei Lose für die Objektplanung und die TGA-Planung vergeben.

Am 23. Januar 2025 konnte das Kick-Off-Meeting mit allen Beteiligten erfolgreich durchgeführt werden. In diesem Rahmen wurden die wesentlichen Projektschritte, Verantwortlichkeiten und der Grobzeitplan abgestimmt und die nächsten Schritte für die kommenden Monate definiert.

Nächste Schritte:

- **Einreichung der Bauanträge bis Ende Q1/2025**
- **Letzter Badetag am 28. April 2025**
Planung eines „Spiel- & Späbtages“ im Eggebäd mit anschließendem symbolischen „Stöpsel ziehen“
- **Feuerwehrübung**
Im Anschluss an die Schließung des Bades erfolgt eine Großübung der drei Wehrzüge der Gemeinde Altenbeken
- **Beginn des Rückbaus ab Mai 2025**
Rückbau der bestehenden Anlagen, Durchführung von ersten Baumaßnahmen im Außenbereich und Abdeckung des Schwimmbeckens
- **Finalisierung der Ausführungsplanung bis Ende Q2/2025**
Parallel zum Rückbau erfolgt die abschließende Ausarbeitung der Ausführungsplanung